

BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất
(từ ngày 19/7/2025 đến 25/7/2025)

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VỤ HÈ THU 2025

Diện tích phục vụ vụ Hè Thu năm 2025: 31.071 ha/ 24.858 ha (KH vụ Hè Thu)/68.867 ha/ năm (kế hoạch SXKD) ha đạt 125% so với KH và đạt 45,1% so với kế hoạch năm.

1. Khu vực Củ Chi: 17.123,2 ha; cụ thể:

– Lúa: 5.371,6 ha (CTTL kênh Đông Củ Chi: 4.567,4 ha; CTTL AP-PMH: 23,3 ha; CTTL Thai Thai – Bến Súc: 12,7ha; CTTL Láng The-Sông Lu: 75,4 ha; Cây Xanh-Bà Bép: 42,2 ha; CTTL Tân Thạnh Đông: 620,6 ha; CTTL Bắc rạch Tra: 30,0ha);

– Rau màu: 855,7 ha;

– Cây CN dài ngày, cây ăn quả: 2.703,9 ha;

– Nuôi trồng thủy sản: 254,2 ha

– Tiêu thoát nước nông nghiệp: 4.320,2 ha;

– Tiêu thoát nước khu vực nông thôn và đô thị, trừ vùng nội thị: 3.617,6 ha.

Hiện nay khu vực đã thu hoạch 3.379,7 ha , cụ thể như sau:

– Lúa : 2.524,1 ha (xã Củ Chi: 166,7 ha, Xã Tân An Hội: 371,8 ha, Xã Thái Mỹ: 1.542,2 ha, Xã An Nhơn Tây: 123,5 ha, Xã Nhuận Đức: 314,7 ha, CTTL Thai Thai – Bến Súc: 0,8ha,CTTL Láng The – Sông Lu: 4,4 ha);

– Rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày: 855,7 ha.

2. Khu vực Hóc Môn – Bắc Bình Chánh: 6.980,6 ha:

– Lúa: 883,0 ha ;

– Cây CN dài ngày, cây ăn quả: 1.523,4 ha;

– Nuôi trồng thủy sản: 55,1 ha.

– Rau màu, cây CN ngắn ngày: 157,4 ha.

– Tiêu thoát nước đất nông nghiệp: 1.867,4 ha;

– Tiêu thoát nước khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị: 2.494,3 ha.

3. Khu vực Nam rạch Tra: 3.733,4 ha, cụ thể:

– Lúa: 12,4 ha;

– Cây CN dài ngày, cây ăn quả: 273,1 ha;

– Rau màu, cây CN ngắn ngày: 332,7 ha;

– Nuôi trồng thủy sản: 23,9 ha;

– Tiêu thoát nước: 3.091,3 ha.

4. Khu vực Thủ Đức: Tiêu thoát nước 3.233,9 ha.

II. TÌNH HÌNH XUỐNG GIÓNG VỤ MÙA:

1. Khu vực Củ Chi: 86,9 ha.

– Lúa: 85,4 ha (Xã Thái Mỹ: 44,0 ha, Xã Nhuận Đức: 10,0 ha, Xã Tân An Hội: 31,4 ha)

– Rau màu: 1,5 ha.

III. TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC

1. Lượng nước sử dụng:

a. Lượng nước trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 19/07/2025 đến ngày 25/07/2025: 8.625.338 m³, cụ thể:

Ngày	K34					N25	
	MNTL	MNHL	A	Q(m ³ /s)	W(m ³)	Q(m ³ /s)	W(m ³)
19/07/2025	13,70	13,35	0,9	11,07	956.859	3,21	276.963
20/07/2025	13,58	13,34	0,9	9,17	792.355	2,97	256.418
21/07/2025	13,69	13,33	0,90	11,23	970.432	4,11	354.995
22/07/2025	13,66	13,30	0,90	11,23	970.432	3,93	339.209
23/07/2025	13,64	13,30	0,90	10,92	943.091	3,73	322.652
24/07/2025	13,65	13,31	0,90	10,92	943.091	3,73	322.652
25/07/2025	13,64	13,35	0,90	10,08	870.990	3,53	305.199
Tổng cộng					6.447.250		2.178.088

b. Lượng nước sử dụng từ 19/07/2024 đến 25/07/2025 là **269,87** triệu m³, bằng 93,991% so cùng kỳ và bằng 71,775% so kế hoạch năm (trong đó K34+644: 200,10 triệu m³, K0 – N25: 69,77 triệu m³).

c. Tình hình điều tiết nước: Tăng cường kiểm tra, phối hợp điều tiết vận hành công trình đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất và cấp nước thô cho các nhà máy nước kênh Đông, khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.

2. Chất lượng nguồn nước kênh Đông: Độ đục dao động từ (35,6 ÷ 45,9) NTU và pH dao động từ (7,0 ÷ 7,3).

3. Mực nước Hồ Dầu Tiếng: Dao động từ (19,39 ÷ 19,43) m.

Ngày	Mực nước năm 2025 (m)	Mực nước năm 2024 (m)
19/07/2025	19,39	20,48
20/07/2025	19,40	20,55
21/07/2025	19,41	20,63
22/07/2025	19,41	20,69
23/07/2025	19,42	20,78
24/07/2025	19,43	20,82
25/07/2025	19,43	20,86

4. Lượng mưa đo được tại các trạm:

STT	Trạm	Mưa trong tuần (mm)	Mưa lũy tiến trong năm 2025 (mm)
1	Xí nghiệp Củ Chi	34	704
2	N25-2	36	650
3	N31A (K0)	27	617

4	N25	19	429
5	K9-N46	36	925
6	An Phú	34	631
7	Thai Thai - Bến Súc	23	577
8	Xí nghiệp HM-BC	43	800
9	Cụm T10	33	802
10	Cụm kênh C	48	735
11	Gò Dưa	30	814
12	Ba Thôn	15	798
13	Ông Đụng	25	850

5. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

– Mực nước Max trong tuần:

- + Công Gò Dưa : + 1,16 m
- + Công Ba Thôn : + 1,12 m
- + RT12 (bắc Rạch Tra) : + 0,99 m
- + Công kênh C : + 1,15 m
- + Công An Hạ : + 0,98 m

– Chất lượng nước:

STT	Vị trí	Độ pH	
		PS	PD
1	Công Tân Kiên	6,9	6,8
2	Công kênh C	7,0	6,8
3	Công kênh B	6,9	6,8
4	Công kênh A	6,9	6,7
5	Ngã ba Lý Mạnh	6,8	
6	Công cuối kênh Ranh	6,8	
7	Công An Hạ	6,7	6,7
8	Công T10	6,6	

IV. TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

- Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường;
- Khu vực 5 cống ngăn triều Thủ Đức: Vận hành đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;
- Tình hình vận hành công Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.